



Der er ikke forskel på om en etape er markeret med grøn eller rød, det er kun for at skille dem ad.

Etaper	Udførelse
1, 2 og 3	I gang
4, 6, 7, 8	Andet halvår 2022
9, 10, 11 og 12	Første halvår 2023
13,14, 15, 16 og 17	Andet halvår 2023 og første halvår 2024
5	Ikke fastsat

Med forbehold for uforudsete forsinkelser (f.eks. levering af rør).

Antallet af tilmeldte ejendomme er p.t ca. 400, hvilket er en stigning fra 300 i forhold til, da vi påbegyndte projektet. Dette medfører også en forskydning i tidsplanen, da der nu skal graves 30 % flere fjernvarmestik.