

## Tidsplan for etaperne i f. m. etablering af fjernvarme Nyråd (opdateret 24/1-2024)

Etape nr.	Forventet startdato	Forventet slutdato
1	Afsluttet	Afsluttet
2	December-23	April-24
3	April-24	August-24
4	August-24	Oktober-24
5	November-24	Marts-25
6	Marts-25	Juni-25
7	Juni-25	September-25
8	September-25	Januar-26
9	Januar-26	Maj-26
Kloakseparering sydvest	August-24	Forår-26

